


GMINA MĘCINKA

59-424 Męcinka

pow. Jawor

woj. dolnośląskie

Męcinka, dnia 07 lipca 2011 r.



**Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Oddział w Legnicy
ul. Okrzei 16
59-220 Legnica**

Dotyczy: „Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka – budowa stacji uzdatniania wody w Słupie, sieci wodociągowej Sichówek – Sichów oraz sieci przesyłowej Słup – Chroślice – Męcinka”

W nawiązaniu do przesłanych zleceń pokontrolnych pismem nr LG-ZW-4103-1/GW/10/85/2011 z dn. 27.04.2011 r. dotyczących w/w zadania informuje, iż:

Ad. 1. Przygotowany został stosowny protokół konieczności dn. 17.05.2011 r., dotyczący zmiany w realizacji poz. 2 harmonogramu rzeczowo-finansowego (przekazany w załączeniu do pisma). Dołączam również skorygowany dokumentem OT;

Ad.2. oznakowanie wodociągu zostało wykonane w terminie do dnia 30.06.2011 r.;

Ad.3. studnia (uwidoczniona na fotografii nr 6 w protokole kontroli z dn. 30.03.2011 r.) znajduje się w ciągu technologicznym stacji i w terminie do dnia 30.06.2011 r. została zabezpieczona przed napływem wód powierzchniowych (wykonane robót nie zwiększyły wartości zadania);

Ad. 4. badania jakości wody produkowanej przez SUW Słup zostały zlecone do wykonania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze w m-ącu lipcu br., i niezwłocznie po ich otrzymaniu zostaną dostarczone do WFOŚiGW o/Legnica;

Ad.5. Przy obiekcie SUW w Słupie zamontowano tablicę informującą o ujęciu wody.

Dla drenazowego ujęcia wody w miejscowości Słup ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej.

Strefa ochrony bezpośredniej:

- Teren strefy został ogrodzony siatką stalową,
- Ukształtowanie terenu powoduje spływ wód opadowych poza teren strefy,
- Cała powierzchnia strefy poza drogą dojazdową do SUW została obsiana trawą,
- Ścieki technologiczne i bytowe z SUW odprowadzone są kanalizacją sanitarnej poprzez zamontowaną na terenie stacji przepompownię ścieków,
- Na teren stacji mają dostęp tylko niezbędni pracownicy obsługi stacji.

Strefa ochrony pośredniej:

- Cały teren strefy bezpośredniej użytkowany jest rolniczo,
- Na terenie strefy wprowadzono zakaz stosowania nawozów sztucznych i naturalnych oraz środków ochrony
- Tren strefy oddalony jest znacznie od terenów zurbanizowanych,
- Przecięcie granic strefy ze szlakami komunikacyjnymi oznaczone jest tablicami informacyjnymi.

Ad.6. Dokonano korekty harmonogramu rzeczowo – finansowego, w której uwzględniono całkowity koszt zadania odpowiadający rozliczeniu z PROW WD. Dodatkowo zgodnie z zarządzeniem nr 1/2011 Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu budynek SUW w Słupie odpowiednio oznakowano.

Z up. W Ó J T A

Sygmunt Melner
Sygmunt Melner
SEKRETARZ GMINY

W załączeniu:

1. Protokół konieczności z dnia 17.05.2011 r.
2. Dokument OT – Przyjęcie środka trwałego
3. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy – 4 egz.
4. Dokumentacja fotograficzna

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

Spisany w dniu 17.05.2010 r.

Dotyczący zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka – budowa stacji uzdatniania wody w Słupie sieci wodociągowej Sichów – Sichówek oraz sieci przesyłowej Słup – Chroślice - Męcinka”

I. Komisja w składzie :


1. Janusz Brzozowski – Inspektor UG Męcinka,
2. Stanisław Waluś – Inspektor Nadzoru
3. Bronisław Bernat - Kierownik budowy

Stwierdzono :

1. Przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2786 i 2809 w ciągu drogi 2809 w miejscowości Słup zastąpiono projektowany rozkop drogi w celu wykonania sieci wodociągowej przewiertem sterowanym.

II. Uzasadnienie wykonania robót:

Wprowadzone zmiany nie spowodują zmiany ceny wykonywanych robót, nie będą powodowały znacznych utrudnień w ruchu drogowym na jedynej drodze dojazdowej do wioski.


1. 
.....

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. 
Nr uprawnień 927791.w
2.

3. 
mgr inż. Bronisław Bernat
Uprawnienia do budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
nr ewidencyjny 109/DOS/06
.....

URZĄD GMINY MĘCINKA
Męcinka Nr 11
59-424 Męcinka

zgodność ksero z oryginałem
stwierdzam

dnia 

SEKRETARZ GMINY



GINNA MĘCINKA 59-424 Męcinka pow. Jawor woj. dolnośląskie pieczęć	PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO <table border="1"> <tr> <td>Numer</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>3/2010</td> <td>31.12.2010</td> </tr> </table> OT	Numer	Data	3/2010	31.12.2010
Numer	Data				
3/2010	31.12.2010				
Nazwa: Rozbudowa infrastruktury wodnej na terenie gminy Męcinka – budowa stacji uzdatniania wody w Słupie, sieci wodociągowej Sichówek-Sichów oraz sieci wodociągowej przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka					
Charakterystyka: I. Dokumentacja projektowa II. Zakres rzeczowy 1. Budowa stacji uzdatniania wody w Słupie – 1 kpl. 2. Budowa sieci wodociągowej Sichówek-Sichów 10134 m 3. Budowa sieci wodociągowej- przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka 3220 mb III. Promocja IV. Nadzór inwestorski V. Inne					
Dostawca – Wykonawca I. OF Projekt S.c. Wrocław; „Geostol” s.c. Jawor, „ECON” Consulting Konin II. PBSiM Sp. Z o.o. Legnica III. FHU „AWIR” Koszalin; Polskapresse Sp. Z o.o. Wrocław IV. Usługi Projektowe i Nadzoru Inwestorskiego S. Waluś Legnica V. PHU Xerotron Legnica Nr i data dowodu dostawy I. Fa nr 121/06 z dn. 23.08.06 r.; Fa nr 1/09/2007 z dn. 07.09.07 r.; Fa nr 2/12/2007 z dn. 10.12.07 r.; Fa nr 2/04/2008 z dn. 02.04.08 r.; Fa nr 1/05/2008 z dn. 12.05.08 r.; Fa nr 06/2009 z dn. 29.04.09 r.; Fa nr 14/2009 z dn. 04.08.09 r. II. Fa nr 27/1/2/III/2010 z dn. 31.03.10 r.; Fa nr 36/2/2/IV/2010 z dn. 30.04.10 r.; Fa nr 48/2/3/V/2010 z dn. 31.05.10 r.; Fa nr 64/2/4/VI/2010 z dn. 30.06.10 r.; Fa nr 81/2/5/VII/2010 z dn. 30.07.10 r.; Fa nr 116/2/7/IX/2010 z dn. 30.09.10 r.; Fa nr 133/2/8/X/2010 z dn. 29.10.10 r. III. Fa nr 578/1/2009 z dn. 02.11.09 r.; Fa F20100003951/BWR z dn. 27.04.10 r.; Fa 329/05/2010 z dn. 20.05.10 r.; Fa F20100008345/BWR z dn. 24.08.10 r.; Fa F201000012697/BWR z dn. 26.11.10 r.; Fa nr 964/12/2010 z dn. 15.12.10 r. IV. Fa 7/2010 z dn. 06.04.10 r.; Fa 11/2010 z dn. 12.05.10 r.; Fa nr 14/2010 z dn. 01.06.10 r.; Fa nr 22/2010 z dn. 06.07.10 r.; Fa nr 26/2010 z dn. 10.08.10 r.; Fa nr 34/2010 z dn. 02.09.10 r.; Fa nr 41/2010 z dn. 12.10.10; Fa 46/2010 z dn. 22.11.10 r. V. Fa nr 294/2010 z dn. 30.03.2010 r.	I Wartość z rozliczenia 2 582 877,76				
Miejsce użytkowania lub przeznaczenia z dn. Sichów-Sichówek-Słup II Wartość szacunkowa 2 582 877,76					

SEKRETARZ GMINY

Melmer
Migunt Melmer

zgodność ksero z oryginałem
stwierdzam

dnia 01.01.2011 r.

URZĄD GMINY MĘCINKA

Męcinka Nr 11
59-424 Męcinka

Podpis osoby przyjmującego

W O J T

Podpisy osoby, której powierza się pieczęć nad
przyjętym środkiem trwałym

Józef Świąćcki

Zbigniew Przychodzeń

Uwagi:

Ilość

załączn.

Polecenie księgowania

Numer	Data	Stopa % umorzenia		
PK 114/2010	31.12.2010	2,5		
Symbol układu klasyfikacyjnego		Konto Winien	Kwota	Konto Ma
II - 21 rodzaj 211		011	2 582 877,76	800
Numer inwentarzowy: KSIĘGA I - STRONA NR 59-POZYCJA NR 38		Zaksięgowano		
Stanowisko kosztów		podpis	data	
			31.12.2010 r.	

Pu - K - 151

URZĄD GMINY MĘCINKA

Męcinka Nr 11
59-424 Męcinka

zgodność ksero z oryginałem

Stwierdzam

SEKRETARZ GMINY

dnia 01.01.2011 r.

Zygmunt Meher

6010

6010

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Nazwa zadania: Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka - budowa stacji uzdatniania wody w Stupie, sieci wodociągowej Sichoń-Sichów oraz sieci przesyłowej Stup-Chroślice-Męcinka

Lp.	Wyszczególnienie: obiekty, czynności, prace, zakupy (nazwa elementów, obiektów)	Zakres rzeczowy		Koszt całkowity		Koszty poniesione w 2010 roku realizacji												Wartość inwestycji razem w tym RPO WFOŚiGW, środki własne	
						ogółem, RPO WD, WFOŚiGW, własne													
		rodzaj, liczba	netto	brutto	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem	W tym: RPO WFOŚiGW, środki własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Budowa stacji uzdatniania wody w Stupie	kpl.	1,00	637 757,65	778 064,33	127 485,00	542 030,22	150 000,00	16 393,44	163 934,42	78 686,52	0,00	78 741,27	0,00	0,00	487 757,65	637 757,65	542 030,22	542 030,22
2	Budowa sieci wodociągowej Sichoń-Sichów	m	10 134,00	1 243 247,63	1 516 762,11	61 412,52	1 085 636,16	170 037,41	192 892,12	192 892,12	192 892,12	53 597,75	0,00	0,00	0,00	995 223,64	1 056 636,16	1 056 636,16	1 056 636,16
3	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Stup-Chroślice-Męcinka	m	3 220,00	528 496,95	644 766,28	528 162,25	334,70	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,70	528 496,95	449 169,55	449 169,55
4	Wykonanie przejazdu pod dr. powiatową nr 2809 skrzyżowanie dr. powiatowej nr 2786 (2009 w m. Stup) metoda przewierców w kierunku m. Sichoń	kpl.	1,00	24 104,50	29 407,49	0,00	24 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 104,50	24 104,50	20 486,41	20 486,41
5	Nadzór inwestorski	kpl.	1,00	21 000,00	25 620,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	17 847,92	17 847,92
6	Promocja	kpl.	1	4 590,50	5600,41	2 900,00	1 690,50	775,50	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 180,93	3 152,08	4 590,50	4 590,50
7	Dokumentacja projektowa	kpl.	1,00	103 400,00	126 148,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	103 400,00	689,03	689,03
8	Studium wykonalności	kpl.	1,00	17 700,00	21 594,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				2 580 297,23	3 147 962,62	880 890,77	1 699 406,46	353 766,58	246 786,75	394 293,03	308 677,13	231 863,11	164 484,86	400,00	115,00	1 699 406,46	2 580 297,23	144 325,56	144 325,56
w tym:						42 000,00	252 000,00	52 548,67	36 577,39	58 673,05	45 877,64	34 370,37	23 952,88	0,00	0,00	252 000,00	294 000,00	196 225,50	196 225,50
RPO WD						193 144,60	798 071,73	3 080,90	315,20	510,33	454,80	435,29	736,29	80,04	17,26	3 080,90			
Pożyczka WFOŚiGW							252 000,00												
Środki własne							196 225,50												

Termin rozpoczęcia zadania: 25.01.2010 r. Termin zakończenia zadania: 15.11.2010 r. Termin przekazania do eksploatacji: 30.11.2010 r.

Inspektor Nadzoru

Wykonawca

Skarbnik/Gł. Księgowy

Wnioskodawca

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Sławomir Kozłowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Czesław Kozłowski

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Sławomir Kozłowski

WÓJT
Zbigniew Przechódź

PRZEBIEGŁOŚĆ BUDOWNICTWA
SPECIALISTYCZNEGO I MELIORACJI
ul. Jaworzyska 254, 59-220 Lignica
NIP 691-00-12-486

GMINA MĘCINKA
59-424 Męcinka
pow. Jawor
woj. dolnośląski

