

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/321/0367/11 z dnia 22.11.2011r.
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM01-6921-UM0100071/09		0	6	0	8	2	4	3	7	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	08.11.2011r. dd/mm/rrrr
2. Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> ☒ 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia ☐ 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola ☐ 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania ☐ 6. Inne: ☐ Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		

Przedmiot czynności kontrolnych: **Budowa kanalizacji sanitarnej Sichów - Sichówek – Słup**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Męcinka																			
		NIP	6	9	5	1	3	9	9	9	3	8	REGON	3	9	0	6	4	7	4	0	0
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie																			
		Powiat/gmina	jaworski															Męcinka				
		Miejscowość/kod	Męcinka															59-424				
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Zgodnie z § 1 załącznika nr 3 do Raportu																			
		Tel.	-															-				
		E-mail	-																			
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	dolnośląskie																			
		Powiat/gmina	jaworski															Męcinka				
		Miejscowość/kod	Męcinka															59-424				
		Ulica i nr domu/lokalu	Męcinka 11																			
		Tel.	/76/ 870 86 23															/76/ 870 86 24				
		E-mail	ug@mecinka.pl																			

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-
2. Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego	Wójt MŁCZARZ GMINY <i>Melny</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Specjalista Dominika Andrzejewska Specjalista Katarzyna Wiertelowska
--------------------------------	---------------------------------------	--	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon ☒	21.11.2011r.	Jarosław Oksiński	Dominika Andrzejewska
		List polecony ☐			
		Inne: odbiór osobisty pisma ☐			
V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH					
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:		
		22.11.2011 r.			
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Dominika	Andrzejewska	Nr 8 z dnia 01.07.2011 r.	
	Członek zespołu:	Katarzyna	Wiertlewska	Nr 4 z dnia 12.01.2011 r.	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
		Zbigniew	Przychodzeń	Dowód osobisty nr 404 969928	
UWAGI Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:					
Na mocy zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, w Gminie Męcinka odbyła się wizytacja w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Sichów – Sichówek – Słup” działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013. Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie zlecenia znak sprawy DROW-O.III.04.280/11 z dnia 8 listopada 2011r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007r. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.). W dniu 22 listopada 2011r. w siedzibie Beneficjenta sprawdzono wszelką dokumentację dotyczącą przedmiotowej operacji. Następnie w miejscu realizacji inwestycji (Sichów – Sichówek - Słup) w oparciu o Kosztorys powykonawczy oraz zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji (przedłożonym w ramach uzupełnień do Wniosku o Płatność w dniu 18 października 2011r.) weryfikacji poddano przedmiotową kanalizację sanitarną. Celem wizytacji była weryfikacja wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta we Wniosku o Płatność w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej na miejscu stwierdzono, iż zakres ujęty w w/w Kosztorysie powykonawczym oraz zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.).					

Specjalista

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. Wójta SEKRETARZ GMINY <i>Zygmunt Melner</i>	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Dominika Andrzejewska <i>Andrzejewska</i> Specjalista
--------------------------------	--	---	---

Katarzyna Wiertlewska
 KP-611-167-ARiMR/6/z
 Wersja zatwierdzona: 6

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji podczas kontroli.
3.	Aneks nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy nr 00051-6921-UM0100071/09.
4.	Dokumentacja fotograficzna.
5.	Upoważnienie z dnia 22.11.2011. pan Jarosław Okruski.
6.	Kopia strony tytułowej Dziennika Budowy t.I z dn. 24.02.2010. t.II. 06.10.2010.
7.	Kopia strony tytułowej Projektu Budowlanego autor K.A. Neustein, grudzień 2009.
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

enie:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odrzucił podpisanie raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	22.11.2011r., godz. 13.00		22.11.2011r., godz. 15.15
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22.11.2011r.	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dominika	Andrzejewska	Dominika Andrzejewska
	Katarzyna	Wiertelwska	Katarzyna Wiertelwska
Podmiot kontrolowany	22.11.2011.		SEKRETARZ GMINY
	data podpisania Raportu		Wojciech Melner
	22.11.2011		SEKRETARZ GMINY
	data otrzymania Raportu		Wojciech Melner

Znak sprawy:	UM01-6921-UM0100071/09	K-03/W/167
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		


Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
01/321/0367/11	22 listopada 2011r.	2011-11-22

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			☒	☐	☐	Dec. 142/08 z dn. 06.08.08. Dec. 45/2010 z dn. 09.03.10
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji						
	I. Koszty operacji						
	A Budowa kanalizacji sanitarnej w Sichówku oraz rurociągu tranzytowego Sichówek-Słup						
	1.	Roboty rozbiórkowe	m2	-	☐	☐	☒
	2.	Rurociągi tłoczne	m	-	☐	☐	☒
	3.	Pompownie przydomowe i rurociągi ciśnieniowe	m	-	☐	☐	☒
	4.	Tłocznie ścieków i rurociąg tranzytowy	m	-	☐	☐	☒
	5.	Zasilanie energetyczne tłoczni ścieków	kpl	-	☐	☐	☒
	6.	Roboty odtworzeniowo - drogowe	m2	-	☐	☐	☒
	B Budowa kanalizacji sanitarnej w Sichowie						
	1.	Roboty rozbiórkowe	m2	510	☒	☐	☐
	2.	Rurociągi tłoczne	m	5 554	☒	☐	☐
	3.	Pompownie przydomowe i rurociągi ciśnieniowe	m	2 933	☒	☐	☐
	4.	Roboty odtworzeniowo - drogowe	m2	1 250	☒	☐	☐
	II. Koszty ogólne						
1.	Nadzór inwestorski	os.	1	☒	☐	☐	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Załączniki:

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	Specjalista  Dominika Andrzejewska	Specjalista  Katarzyna Wiertelowska

Załącznik nr 2 - Lista elementów, która podlegała weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.

Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji prac

L.p.	Nazwa załącznika	Oryginały
1.	Faktury	Zgodność oryginałów z kopiami dołączonymi do wniosku o płatność
2.	Dowody zapłaty	
3.	Umowy z wykonawcami	
4.	Protokół odbioru robót	

Specjalista

Dominika Andrzejewska

Specjalista

Katarzyna Wierblewska

ekspert
ekspert
ekspert

Domini
Andrzejewska

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ PONIESIONIE KOSZTY

Lp	Data wystawienia faktury lub dokumentu	NIP wystawcy faktury lub dokumentu	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu	Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota wydatków całkowitych [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-10-
1	82/6/1/VI/2010	691-00-12-486	Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Spółka z o.o.	1, 2	I.B.1, I.B.2	03.09.2010r.	230997,15	189341,93
2	102/6/2/VI/2010	691-00-12-486	Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Spółka z o.o.	1	I.B.2, I.B.3	28.09.2010r.	108155,09	88651,71
3	117/6/3/IX/2010	691-00-12-486	Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Spółka z o.o.	1	I.B.2	28.10.2010r.	219005,65	179512,83
4	134/6/4/X/2010	691-00-12-486	Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Spółka z o.o.	1	I.B.2, I.B.3	23.11.2010r.	320319,60	262557,05
5	147/6/5/XI/2010	691-00-12-486	Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Spółka z o.o.	1	I.B.1, I.B.3	10.12.2010r.	369567,88	302924,49
6	162/6/6/XII/2010	691-00-12-486	Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Spółka z o.o.	1	I.B.3	14.01.2011r.	273868,52	224482,39
7	82/7/6/VI/2011	691-00-12-486	Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Spółka z o.o.	1	I.B.3, I.B.4	16.08.2011r.	304953,27	247929,49
8	6/2011r.	691-118-34-74	Usługi Projektowe i Nadzoru Inwestorskiego mgr inż. Stanisław Waluś	1	II.1	25.02.2011r.	6500,00	6500,00
9	28/2011r.	691-118-34-74	Usługi Projektowe i Nadzoru Inwestorskiego mgr inż. Stanisław Waluś	1	II.1	23.08.2011r.	4000,00	4000,00
10	27/2011r.	691-118-34-74	Usługi Projektowe i Nadzoru Inwestorskiego mgr inż. Stanisław Waluś	1	II.1	16.08.2011r.	7000,00	7000,00
RAZEM [zł]							18443	1512 899,8

ANEKS NR 1
DO UMOWY NR 00051-6921-UM0100071/09
Z DNIA 22 lutego 2010

zawarty w dniu 23.11.2010 r. w Wrocławiu
pomiędzy:

Samorządem Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże
J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław reprezentowanym przez reprezentowanym przez:

- 1) Stanisław Kopyński - Wiceprezydent Województwa Dolnośląskiego
- 2) Bogusław Wójcik - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rolnego i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Gmina Męcinka
z siedzibą w Męcince
NIP 695-13-99-938
REGON¹ 390647400
KRS¹

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”/”LGD”¹, reprezentowanym(-ą) przez:

- 1) Zbigniew Przychodzeń - Wójt Gminy Męcinka

Na podstawie umowy 00051-6921-UM0100071/09 z dnia 22.02.2010 oraz ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

- 1) § 3, ust 3 otrzymuje brzmienie:

1. Operacja zostanie zrealizowana w: województwie dolnośląskim, powiecie jaworskim, Gminie Męcinka, 59-424 Męcinka,

- Sichów, działki nr 94/9, 94/11, 22/2, 307/1, 127/3, 311/2, 94/7, 94/10, 20/2, 20/1, 19, 93/1, 90, 313, 181/9, 183/1, 183/2, 183/3, 181/7, 298/1, 292/2, 266/1, 162/1, 163/1, 163/2, 165/2, 164/1, 165/4, 166/4, 64, 289, 290, 292/1, 65, 67, 66, 68/2, 68/1, 291, 69, 71/1, 71/3, 294, 399/1, 78, 79, 80, 81, 293, 143, 142/1, 142/4, 142/3, 142/2, 141, 139, 318, 318/1, 136, 135, 134/1, 134/2, 308, 137, 133, 132, 316/2, 123, 122/2, 317, 193/2, 333, 191/2, 190/5,

¹ Niepotrzebne skreślić

307/2, 124, 125/1, 125/2, 126, 127/4, 127/2, 128, 129, 130/1, 83, 84, 88, 89, 87, 85/1, 86/1, 82, 86/2, 287, 166/1, 167, 181/3, 181/10, 184, 186/1, 186/2, 186/3, 189/1, 189/2, 187, 188/1, 325/2, 190/6, 191/1, 245/1, 246/1, 255/1, 256, 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 337, 261/2, 262/2, 261/1, 263/1, 264, 265, 266/3, 266/2, 37, 38/2, 38/1, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53/1, 54/1, 53/2, 60, 63 obręb nr 0011 Sichów,

- Sichówek, działki nr 109, 76, 143, 67, 139/2, 138, 38/2, 136/1, 143, 17/3, 160, 116, 162, 161, 14/1, 66, 64, 62, 63/1, 59/1, 56, 134/5, 57, 49, 48/3, 48/1, 47/2, 47/3, 47/4, 40/2, 40/3, 40/4, 139/3, 32/2, 32/1, 33, 34, 35, 50, 55, 134/2, 136/4, 31, 30/2, 30/1, 29, 61, 45, 44, 42, 41, 120/1, 25, 24, 23/4, 23/1, 132, 133, 52, 53, 54, 51/1, 46, 43, 21, 20/2, 134/3 obręb nr 0012 Sichówek,

- Słup, działki nr 307/2, 307/1, 297/1, 41, 301, 5, 298, 299, 2, 1 obręb nr 0013 Słup.

(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/nr lokalu lub nr obrębu i nr działek ewidencyjnych)²

§ 2

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Beneficjentowi zostaje przyznana, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach określonych w umowie, pomoc w wysokości 1 989 997 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) jednak nie więcej niż 75 %³ poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
2. Samorząd Województwa na warunkach określonych w umowie oraz na podstawie złożonego wniosku o płatność zatwierdza kwotę do wypłaty, która nie może być wyższa niż kwota określona w ust. 1.
3. Pomoc będzie wypłacona przez Agencję jednorazowo/w dwóch transzach¹:
 - 1) pierwsza transza w wysokości 855 322 zł (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) zł, jednak nie więcej niż 75 %⁴ poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla pierwszego etapu;
 - 2) druga transza w wysokości 1 134 675 zł (słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć), jednak nie więcej niż 75 %⁴ poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla drugiego etapu.

§ 3

Załącznik do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.

² W przypadku inwestycji liniowych należy wpisać: województwo, powiat, gminę, kod pocztowy, miejscowości, ulice.

³ Poziom pomocy finansowej wynosi odpowiednio:

- o nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych operacji albo
- o nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji - jeżeli Beneficjent uzyskał dodatkowe punkty z tytułu obniżonego poziomu wnioskowanej kwoty dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji.

Załącznik nr 4 do Raportu – dokumentacja fotograficzna „Budowa kanalizacji sanitarnej
Sichów – Sichówek – Słup”





GMINA MĘCINKA
59-424 Męcinka
pow. Jawor
woj. dolnośląskie
IS.7021.58.2011


Męcinka, dnia 22 listopada 2011 r.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam pracownika Urzędu Gminy w Męcince p. Jarosława Oksińskiego, legitymującego się dowodem osobistym nr AMB931165 do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie zrealizowanego projektu pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej Sichów-Sichówek-Słup”** w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

WÓJT

Zbigniew Przychodzeń



STAROSTWO POWIATOWE
w Jaworze

Wydział Architektury i Budownictwa
59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26
tel. 076/729-01-23, 52-53, fax 076/729-01-60

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

DZIENNIK^{*)} BUDOWY

DB/B dla dużych inwestycji

Nr

18 / 2010

Wydany dnia

24. 02. 2010

Stron

- 30 -

Rodzaj i adres budowy/~~rozbiórki~~^{***}): ~~Infrastruktura~~ ~~rodz. - ker. odc.~~
~~ul. Sichów, Sichówek, etap - Hżimke~~

Inwestor:

Gmina Hżimke

Pozwolenie na budowę/~~rozbiórki~~^{**}) Nr

142 / 08

z dnia

06. 05. 2008

Specjalista

Katarzyna Wierlewska

Wydane przez

Starosta Jaworskiego

Specjalista

Dominika Andrzejewska

^{*)} Dziennik Budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych
^{**)} niepotrzebne skreślić

STAROSTWO POWIATOWE

w Jaworze

Wydział Architektury i Budownictwa

59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26

tel. 076/729-01-29; 52-53, fax 076/729-01-60

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

DZIENNIK^{*)} BUDOWY

DB/A dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych

Nr 18/2010 / II tom / 252

Wydany dnia 06.10.2010

Stron - 16 -

Rodzaj i adres budowy/rozbiórki**): Infrastruktura; wzdłuż - Stachów,
Stachów, Stup

Inwestor: Gmina Męcinka

Pozwolenie na budowę/rozbiórke**) Nr 142/2008

Specjalista
Katarzyna Wiertelowska

z dnia

Wydane przez Starosta Jaworski

Specjalista
Dominika Andrzejewska

^{*)} Dziennik Budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych
^{**)} niepotrzebne skreślić

„NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein
Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji
45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22
tel. 077 544-12-98, kom. 509 255 415
E-mail neustein@op.onet.pl

METRYKA PROJEKTU

Temat opracowania : **Opis techniczny**

Obiekt : **Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Sichów i Sichówek**

Lokalizacja : **Sichów, Sichówek gm. Męcinka**

Inwestor : **Gmina Męcinka 50-424 Męcinka 11**

Branża : **Technologiczna**

Nr Umowy : **8/2009 z dnia 02.06.2009 r.**

inż. Wiktor Koniuch
 Uprawnienia bud. do projektowania
 i kierowania robotami bud. bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
 wodociagowych, kanalizacyjnych i instalacji sanitarnych
 nr ewid. 19/86/OP, 111/95/OP

.....
 / Sprawdził /

mgr inż. Andrzej Neustein
 45-417 Opole, ul. Pomarańczowa 22
 tel. 775441298, kom. 509 255 415
 Upr. Nr 29/87/Op, 330/88/Op, 331/88/Op
 Specjalność inst. inż. w zakresie
 proj. i wykonawstwa sieci i inst. sanitarnych
 oraz urządzeń ochrony środowiska

.....
 / Sporządził /

data wykonania : **grudzień 2009 r.**

Załącznik nr

1

Egz. nr

2

Specjalista

Katarzyna Wiertelowska

Specjalista

Dominika Andrzejewska

Męcinka, dnia 22 listopada 2011 r.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam pracownika Urzędu Gminy w Męcince p. Jarosława Oksińskiego, legitymującego się dowodem osobistym nr AMB931165 do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie zrealizowanego projektu pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej Sichów-Sichówek-Słup**” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

WÓJT

Zbigniew Przychoda

