


LG-ZW-4103-1/GW/10/85/2011

Legnica, 27.04.2011r.

Wójt Gminy
Gmina Męcinka

59-300 Męcinka 12



Dotyczy zadania: „Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka – budowa stacji uzdatniania wody w Słupie, sieci wodociągowej Sichówek-Sichów oraz sieci przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka”

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do ustaleń kontroli zadania, przeprowadzonej w dniu 30.03.2011r., przekazuję do realizacji poniższe zalecenia pokontrolne :

- 1) udokumentować zmiany w realizacji poz. 2 harmonogramu rzeczowo-finansowego, (zastąpienie tzw. „przeciskiem” rozbiórki i odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej pokrytej asfaltem w miejscu przejścia rurociągu przesyłowego w kierunku m. Sichówek przez drogę powiatową w m. Słup (lokalizacja m.in. w miejscu pokazanym na fotografii nr 8), łącznie z korektą wpisu w dokumencie OT (który powinien uwzględnić wszystkie istotne składniki rzeczowe i cenowe przyjmowanego na stan zadania zgodnie z ostatecznym stanem faktycznym);
- 2) zamontować niezbędną ilość „Tabliczek „orientacyjnych” wymaganych dla wodociągów (Skrzynki do zasuw i hydrantów należy obmurować, a zasuwę oznakować tabliczkami zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-86/B-09700),
- 3) wyjaśnić, czy studnia uwidoczniiona na fotografii Nr 6 załączonej do ww. protokołu kontroli jest aktualnie użytkowana w ciągu technologicznym stacji, czego nie ustalono w dniu kontroli; przeprowadzić sprawdzenie szczelności i w razie potrzeby zabezpieczyć studnię przed możliwością napływu wód powierzchniowych wypływających ze zbocza zagłębienia, co było widoczne w dniu kontroli (w razie potrzeby sporządzić odprowadzenie napływających wód powierzchniowych z ominięciem tej studni); ponadto

tę i pozostałe studnie istniejące na SUW oznakować i uwzględnić w instrukcji eksploatacji i obsługi SUW w Słupie;

- 4) potwierdzić aktualność przeprowadzonych badań jakości wody produkowanej przez SUW Słup (zgodnie z treścią Rozp. Min. Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej, w tym szczególnie z uwagi na sąsiedztwo obszarów upraw rolnych - obecność pestycydów (Dz. U. Nr 82, poz. 937 z późniejszymi zmianami);
- 5) poinformować o sposobie organizacji i egzekwowania ochrony SUW Słup oraz uzupełnić brak odpowiednich tablic informacyjnych odpowiednio do stref ochrony (zgodnie z Rozp. Min. Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzoru tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody, Dz. U. Nr 136, poz. 1457 z późn. zm.);
- 6) w wyniku korekty rozliczenia z PROW WD zmianie uległ ostateczny koszt zadania i wysokość dofinansowania z UE, o którym mowa w pkt. 3.2., co powinno zostać uwzględnione w drodze odpowiedniego aneksu do umowy pożyczki jw. korygującego rozliczenie z Funduszem - powyższa korekta powinna także zostać uwzględniona w treści tablicy informującej o dofinansowaniu z UE stosownie do wymogów RPO WD, przy czym w informacji uwzględnić należy dofinansowanie z Funduszu z uwagi na obowiązywanie od dnia 17.01.2011r. Zarządzenie Nr 1/2011, Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

O sposobie wykonania zaleceń należy poinformować WFOŚiGW O/Legnica w terminie 60 dni od otrzymania niniejszego pisma. Nadmieniam, że pełna realizacja zaleceń warunkuje zakończenie rozliczenia zadania.

z *posreimom*
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

K
Krzysztof Strykowski